



ช่าอ

www.rid.go.th Facebook: เจริญชลประทาน

กรมชลประทาน

กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

โทร. 08 4874 6186 โทรสาร 0 2241 7265

Website : <http://mproject.rid.go.th/main>

Facebook : กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 5 ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการฝายยางบ้านวังสะพุง และโครงการฝายยางบ้านห้วยโตก จังหวัดเลย

วันที่ 4 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายเสริมศักดิ์ มินพิมาย หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้า โครงการฝายยางบ้านวังสะพุง ประกอบด้วย ฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก สูง 3 เมตร และฝายยางสูง 2 เมตร ความสูงรวม 5 เมตร อาคารห้องควบคุม จำนวน 1 แห่ง ปัจจุบันดำเนินการไปแล้วร้อยละ 32 มีพื้นที่รับประโยชน์จำนวน 2,000 ไร่ ราษฎรได้รับประโยชน์ จำนวน 560 ครัวเรือน

เวลา 13.30 น. ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้า โครงการฝายยางบ้านห้วยโตก ประกอบด้วย ฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก สูง 3 เมตร และฝายยางสูง 2 เมตร ความสูงรวม 5 เมตร อาคารที่ระบายทรายขนาด 2x2 เมตร 2 ช่อง จำนวน 1 แห่ง อาคารห้องควบคุม จำนวน 1 แห่ง ปัจจุบันดำเนินการไปแล้วร้อยละ 36 มีพื้นที่รับประโยชน์จำนวน 3,750 ไร่



นายเสริมศักดิ์ มินพิมาย

หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 5

กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

4 มีนาคม 2564