



ช่าอ

www.rid.go.th Facebook: เจริญชลประทาน

กรมชลประทาน

กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

โทร. 08 4874 6186 โทรสาร 0 2241 7265

Website : <http://mproject.rid.go.th/main>

Facebook : กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 5 ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการฝายยางบ้านวังสะพุง และโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำทบ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเลย

วันที่ 8 มกราคม 2564 เวลา 11.00 น. นายเศกสิทธิ์ โปธิ์ชัย ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง) รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 5 นายมานะ กองสุข หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้า โครงการฝายยางบ้านวังสะพุง ประกอบด้วย ฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก สูง 3 เมตร และฝายยางสูง 2 เมตร ความสูงรวม 5 เมตร อาคารห้องควบคุม จำนวน 1 แห่ง มีพื้นที่รับประโยชน์จำนวน 2,000 ไร่ ราษฎรได้รับประโยชน์ จำนวน 560 ครัวเรือน ปัจจุบันดำเนินการไปแล้วร้อยละ 25

เวลา 14.00 น. ลงพื้นที่ติดตาม โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำทบ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประกอบด้วย อาคารหัวงานเป็นเขื่อนดินถมแกนดินเหนียวยาว 326 เมตร สูง 33 เมตร ระยะเวลาก่อสร้าง 4 ปี (2561 - 2564) เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ สามารถช่วยเหลือ ราษฎรได้ 2,200 ครัวเรือน จำนวนประชากร 5,200 คน พื้นที่รับประโยชน์ 7,200 ไร่ ปัจจุบันความก้าวหน้างานก่อสร้างร้อยละ 70



Belkmal

นายเศกสิทธิ์ โปธิ์ชัย

ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน

(ด้านพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง) รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 5

กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

8 มกราคม 2564